

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE EN FORET PUBLIQUE DANS LES VOSGES ALSACIENNES

⇒ Ruisseau du Rosselbaechel (affluent de la Liepvrette) : Forêt Domaniale de La Vancelle



ruisseau du Rosselbach



vue de l'ouvrage busé (avant)



*pendant les travaux : après décaissement de la buse
pose de l'assise et de l'armature*



vue générale du chantier



fossé de déviation du ruisseau pour travail hors d'eau



vue de la buse après enlèvement



tête du nouvel ouvrage



pied du nouvel ouvrage et enrochements en grès.
Les enrochements permettent de réduire l'affouillement
en sortie d'ouvrage.



à l'intérieur de l'ouvrage reconstitution d'un lit



vue générale du nouvel ouvrage

Caractéristiques :

- >> remplacement d'une buse de 60 cm de diamètre et 6 m de long par un ouvrage cadre à fond ouvert. Ouvrage en béton armé de section 100 cm/100 cm x 6,50 m de long. Enrochements en blocs de grès pour protection tête et sortie ouvrage.
- >> consignes spécifiques : pas de remblais des matériaux sur berge. Déviation du ruisseau pour travail hors d'eau.
- >> longueur reconnectée : 1000 m
- >> dossier Loi sur l'eau : déclaration DDAF 67
- >> Coût total chantier : 8 771,94 € TTC
- >> Réalisation : Entreprise Dicker (Andlau)

Illustrations :

- >> Clichés avant travaux : décembre 2007 - janvier 2008
- >> Clichés pendant travaux : juin 2008
- >> Clichés après travaux : juin - juillet 2008
- >> Auteur : Prinet - ONF Alsace